

**جدول يوضح مستوى تنفيذ المشاريع المحلية المدرجة في الخطة لكهرباء منطقة ساحل حضرموت لعام 2004م**

الرقم	أسم المشروع	المديرية	إجمالي كلفة المشروع	فترة الإنجاز	نسبة التنفيذ %	أسباب عدم التنفيذ حسب الخطة
1	مشروع تعزيز التوليد بسقطرى	حديبو وقلنسية	52.000.000	2004م	50	
2	مشروع خط خلف - جول مسحة	المكلا	20.800.000	2004م	100	
3	مشروع إعادة تأهيل خط 6 بخلف	المكلا	21.000.000	2004م	100	
4	مشروع شبكة خط محطة الريان - غيل باوزير	غيل باوزير	84.436.600	2004م	90	
5	مشروع كهرباء قلنسية	قلنسية	25.000.000	2004م	100	
6	- مشروع كهرباء أمبيخة	المكلا	6.364.100	2004م	100	